

| BẢNG GIÁM SÁT CHỐNG THẤM MÁI CÁN PHỦ SỬ DỤNG NEOPRESS® CRYSTAL+ NEOPROOF® POLYUREA R | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Công trình: | | | Số HĐ: | | | |
| Địa điểm: | | | Hạng mục: | | | |
| | | | Vật liệu phụ: | | | |
| | | | Vật liệu chính: | | | |
| NỘI DUNG KIỂM TRA | | | | | | |
| TT | Công việc kiểm tra | Thời gian Ngày,tháng,năm | Đánh giá | | XÁC NHẬN | |
| | | | Đạt | Không đạt | Đơn vị thi công | Việt Thái |
| 1 | Dự báo thời tiết không mưa trong 5-7 ngày | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt chống thấm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | Kiểm tra các ống chờ đặt sẵn (nếu có) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | Kiểm tra công tác đồ bù cổ ống thoát sàn | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | Tạo âm và thi công lớp Neopress Crystal+ Revinex định mứckg/m2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | Kiểm tra lớp vật liệu lót khô sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 1 (định mức kg/m2) sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8 | Kiểm tra gia cố góc chân tường và toàn bộ sàn bằng lưới vải NeotexTile NP | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 2 (định mức kg/m2) sauGiờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 10 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 3 (định mức kg/m2) sauGiờ (nếu có) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 11 | Thử nước sau 7 ngày | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 12 | Kiểm tra thấm sau 24 giờ và bàn giao | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Ý KIẾN/CÔNG VIỆC PHÁT SINH THỰC TẾ (NẾU CÓ) | | | | | | |
| TT | Nội dung | Thời gian | XÁC NHẬN | | | |
| | | | Đơn vị thi công | Việt Thái | TVGS/CĐT | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| KẾT LUẬN | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Đồng ý chuyển công tác tiếp theo <input type="checkbox"/> Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo | | | | | | |
| Thành phần | | Họ & tên | | Ký tên | | |
| Đơn vị thi công | | | | | | |
| Công ty TNHH Thương Mại Việt Thái | | | | | | |
| Tư vấn giám sát/ Chủ đầu tư | | | | | | |

Note: Yêu cầu có hình ảnh kèm theo trong quá trình nghiệm thu các bước