

**BẢNG GIÁM SÁT CHỐNG THẨM & CHỐNG NÓNG MÁI TÔN SỬ DỤNG SILATEX® SUPER**

<b>Công trình:</b>	Số HĐ: .....
<b>Địa điểm:</b>	Hạng mục: .....
	Vật liệu phụ: .....
	Vật liệu phủ: .....

**NỘI DUNG KIỂM TRA**

TT	Công việc kiểm tra	Thời gian Ngày, tháng, năm	Đánh giá		XÁC NHẬN		
			Đạt	Không đạt	Đơn vị thi công	Việt Thái	TVGS/CĐT
1	Dự báo thời tiết không mưa trong 5-7 ngày		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	Kiểm tra vệ sinh bề mặt mái tôn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Sử dụng Neodur Metalforce để mã hóa ri thép và tạo lớp màng chống ri (nếu có)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Kiểm tra lớp vật liệu lót khô sau ..... Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Kiểm tra lớp chống thấm lớp 1 (định mức ..... kg/m <sup>2</sup> ) sau ..... Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Kiểm tra gia cố vải NeotexTile tại vị trí chõng mí giữa các tấm tôn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	Kiểm tra lớp chống thấm lớp 2 (định mức ..... kg/m <sup>2</sup> ) sau .....Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	Kiểm tra lớp chống thấm lớp 3 (định mức ..... kg/m <sup>2</sup> ) sau .....Giờ (nếu có)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	Kiểm tra bề mặt và bàn giao sau 7 ngày		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Ý KIẾN/CÔNG VIỆC PHÁT SINH THỰC TẾ (NẾU CÓ)**

TT	Nội dung	Thời gian	XÁC NHẬN		
			Đơn vị thi công	Việt Thái	TVGS/CĐT

**KẾT LUẬN**

- Đồng ý chuyển công tác tiếp theo  
 Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo

Thành phần	Họ & tên	Ký tên
<b>Đơn vị thi công</b>		
<b>Công ty TNHH Thương Mại Việt Thái</b>		
<b>Tư vấn giám sát/ Chủ đầu tư</b>		

Note: Yêu cầu có hình ảnh kèm theo trong quá trình nghiệm thu các bước