

BẢNG GIÁM SÁT CHỐNG THÂM SÀN MÁI GẠCH ĐỒ SỬ DỤNG NEOPROOF® POLYUREA R							
Công trình:			Số HD:				
Địa điểm:			Hạng mục:				
			Vật liệu phụ:				
			Vật liệu chính:				
NỘI DUNG KIỂM TRA							
TT	Công việc kiểm tra	Thời gian Ngày, tháng, năm	Đánh giá		XÁC NHẬN		
			Đạt	Không đạt	Đơn vị thi công	Việt Thái	TVGS/CĐT
1	Dự báo thời tiết không mưa trong 3-5 ngày		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	Kiểm tra vệ sinh, tạo nhám bề mặt gạch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Kiểm tra các ống chờ đặt sẵn (nếu có)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Kiểm tra công tác đổ bù cổ ống thoát sàn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Kiểm tra độ ẩm toàn bộ bề mặt đảm bảo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Kiểm tra lớp vật liệu lót khô sau Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	Kiểm tra lớp chống thấm lớp 1 (định mức kg/m ²) sau Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	Kiểm tra lớp chống thấm lớp 2 (định mức kg/m ²) sau Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	Thử nước sau 7 ngày		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10	Kiểm tra thấm sau 24 giờ và bàn giao		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ý KIẾN/CÔNG VIỆC PHÁT SINH THỰC TẾ (NẾU CÓ)							
TT	Nội dung	Thời gian	XÁC NHẬN				
			Đơn vị thi công	Việt Thái	TVGS/CĐT		
KẾT LUẬN							
<input type="checkbox"/> Đồng ý chuyển công tác tiếp theo <input type="checkbox"/> Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo							
Thành phần		Họ & tên		Ký tên			
Đơn vị thi công							
Công ty TNHH Thương Mại Việt Thái							
Tư vấn giám sát/ Chủ đầu tư							

Note: Yêu cầu có hình ảnh kèm theo trong quá trình nghiệm thu các bước