

BẢNG GIÁM SÁT CHỐNG THẤM MÁI LỘ THIÊN SỬ DỤNG NEOPROOF PU W+NEOTEXTILE

| | |
|------------------------------|---|
| Công trình: Địa điểm: | Số HĐ: Hạng mục: Vật liệu phụ: Vật liệu chính: |
|------------------------------|---|

NỘI DUNG KIỂM TRA

| TT | Công việc kiểm tra | Thời gian Ngày, tháng, năm | Đánh giá | | XÁC NHẬN | | |
|----|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | Đạt | Không đạt | Đơn vị thi công | Việt Thái | TVGS/CĐT |
| 1 | Dự báo thời tiết không mưa trong 5-7 ngày | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt chống thấm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | Kiểm tra các ống chờ đặt sẵn (nếu có) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | Kiểm tra công tác đổ bù cổ ống thoát sàn | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Kiểm tra độ ẩm toàn bộ bề mặt đảm bảo | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 6 | Kiểm tra lớp vật liệu lót khô sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 7 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 1 (định mức kg/m ²) sauGiờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | Kiểm tra gia cố góc chân tường và toàn bộ sàn bằng lưới vải NeotexTile | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 2 (định mức kg/m ²) sauGiờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 10 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 3 (định mức kg/m ²) sauGiờ (nếu có) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 11 | Thử nước sau 7 ngày | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 12 | Kiểm tra thấm sau 24 giờ và bàn giao | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

Ý KIẾN/CÔNG VIỆC PHÁT SINH THỰC TẾ (NẾU CÓ)

| TT | Nội dung | Thời gian | XÁC NHẬN | | |
|----|----------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | Đơn vị thi công | Việt Thái | TVGS/CĐT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

KẾT LUẬN

- Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
- Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo

| Thành phần | Họ & tên | Ký tên |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Đơn vị thi công | | |
| Công ty TNHH Thương Mại Việt Thái | | |
| Tư vấn giám sát/ Chủ đầu tư | | |

Note: Yêu cầu có hình ảnh kèm theo trong quá trình nghiệm thu các bước